

Regione Lombardia  
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità



CODICE  
COMMESSA

LIVELLO  
PROGETTAZIONE

D.P.R.  
207/10

PROGRESSIVO  
ELABORATO

CATEGORIA  
OPERA

NUMERO  
OPERA

REVISIONE

SCALA

Q 0 3

D

a

0 0 2

IT

- -

R 0

---

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL  
NODO DI BOVISA - COMUNE DI MILANO  
*Progetto definitivo*

CRONOPROGRAMMA LAVORI

| Revisioni |   | Data      | Descrizione     | Redatto | Controllato |
|-----------|---|-----------|-----------------|---------|-------------|
|           | 3 |           | -               |         |             |
|           | 2 |           | -               |         |             |
|           | 1 |           | -               |         |             |
|           | 0 | Ott. 2020 | Prima emissione |         |             |

NORD\_ING

NORD\_ING S.r.l.  
IL DIRETTORE TECNICO  
Ing. Antonella Volta

FERROVIENORD

FERROVIENORD S.p.A.  
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA  
IL DIRETTORE  
Ing. Marco Mariani

Progettista




Collaborazione


| REDATTO                       | CONTROLLATO | APPROVATO | DATA |
|-------------------------------|-------------|-----------|------|
| CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE |             |           | AGG. |
|                               |             |           |      |
|                               |             |           |      |
|                               |             |           |      |
|                               |             |           |      |

FILE:











[illegible]

| ID  | WBS      | Task Name  | Duration  | Year 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | Year 2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Year 3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Year 4 |     |     |  |  |  |  |
|-----|----------|--|-----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|--|--|--|--|
|     |          |  |           | M-1    | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12    | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24    | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36    | M37 | M38 |  |  |  |  |
| 148 | 1.15.2.4 | Realizzazione/adeguam<br>palificata lato Milano<br>in funzione del nuovo<br>piano di armamento | 30 days   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |  |  |  |  |
| 149 | 1.15.3   | Segnalamento   | 1007 days |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |  |  |  |  |
| 153 | 1.16     | Collaudi   | 30 days   |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |  |  |  |  |
| 154 | 1.17     | Fine intervento  | 0 days    |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |     |  |  |  |  |

